

Số: /SGTVT-QLCL  
V/v báo cáo kết quả thẩm định điều  
chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn  
Tịnh mới

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Sở Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, kèm theo Báo cáo Giám sát đánh giá đầu tư; sau khi nghiên cứu hồ sơ liên quan, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1. Tóm tắt nội dung báo cáo và đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh:

Dự án Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, với tổng mức đầu tư là 48 tỷ đồng, nguồn vốn Ngân sách tỉnh 60%, ngân sách huyện 40%, thời gian thực hiện dự án là 2019-2021; phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2019-2022 tại Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 và 2019-2023 tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 23/12/2022.

Đến nay, nhà thầu đã tổ chức thi công 65,6% giá trị hợp đồng. Phần còn lại của dự án do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (bị vướng đoạn đầu tuyến từ Km0+00-Km0+149, với 2 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó cần bố trí tái định cư khoảng 25 lô đất và đoạn cuối tuyến giáp với Quốc lộ 24B, từ Km0+828-Km0+910,8 với 15 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó cần bố trí tái định cư 06 lô đất) nên không thể thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ đã duyệt.

Tình hình bố trí vốn và công tác giải ngân: Theo rà soát, báo cáo của Chủ đầu tư thì kế hoạch vốn thực tế đã bố trí cho dự án đến nay là 24,1 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến nay là 20,1/24,1 tỷ đồng, đạt 83,4% kế hoạch vốn bố trí cho dự án. Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án khoảng 13,9 tỷ đồng tại Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh. Ngoài ra, dự án đã được UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh.

Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, UBND huyện Sơn Tịnh đề nghị cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2019-2023 thành năm 2019-2024.

2. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải:

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 16/4/2024, kèm theo Báo cáo Giám sát đánh giá đầu tư; căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh về danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; để đảm bảo các thủ tục đầu tư theo đúng quy định, Sở Giao thông vận tải kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới từ năm 2019-2023 thành từ năm 2019-2024.

**3. Kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh:**

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với phần khối lượng còn lại (kể cả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng) theo tiến độ dự kiến thực hiện tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 16/4/2024. Sớm bố trí vốn ngân sách huyện theo cơ cấu vốn đã được phê duyệt để thi công hoàn thành công trình trong năm 2024 (tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án đến nay là 24,1/48 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh 20,1 tỷ đồng, vốn huyện 4 tỷ đồng; chỉ đạt khoảng 50% so với tổng mức đầu tư dự án).

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của Dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt.

Sở Giao thông vận tải kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL<sub>(dvtb)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phong**