

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: /SGTVT-QLGT

V/v đơn đốc, nhắc nhở tiến độ thi công công trình: Bổ sung đèn cảnh báo, sơn đường, gương cầu lồi, tường hộ lan, biển cảnh báo nguy hiểm, các biển báo hiệu đường bộ khác trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần GCM;
- Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT và XL Minh Hưng;
- Công ty TNHH Tư vấn ĐT và XD Quang Trung;
- Công ty TNHH Tư vấn TH và XD Hoàng Phúc.

Ngày 03/12/2024, Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chủ trì tổ chức kiểm tra việc triển khai thi công công trình của Công ty Cổ phần GCM theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 188/2024/HĐ-TCXD ngày 14/10/2024 giữa Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần GCM đã ký kết.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Cổ phần GCM (Chỉ huy trưởng công trình) không có mặt theo đúng thành phần của Giấy mời số 226/GM-SGTVT ngày 02/12/2024 đã được Sở Giao thông vận tải ban hành. Qua kiểm tra, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của Công ty Cổ phần GCM đến nay là quá chậm, chưa đạt yêu cầu (ngoài hạng mục đèn tín hiệu chớp vàng đã hoàn thành 40/41 bộ, biển báo hiệu đã hoàn thành 9/9 bộ, hạng mục sơn vạch tín hiệu chỉ đạt 810m²/2.557m²), lũy kế khối lượng đến nay đạt 950/1.911 triệu đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng trong khi thời gian kết thúc thực hiện hợp đồng là 14/12/2024.

Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo hợp đồng đã ký kết, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo như sau:

1. Công ty Cổ phần GCM (*nhà thầu thi công*): Khẩn trương bố trí, tăng cường tổ đội thi công, tăng ca/kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành tất cả các hạng mục trước ngày **10/12/2024**. Hoàn thành hồ sơ hoàn thành công trình khi thi công xong, đảm bảo thi công đến đâu phải có đầy đủ thủ tục, hồ sơ nghiệm thu theo quy định đến đầy để kịp thời phục vụ cho công tác kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán.

2. Công ty Cổ phần Tư vấn TH và XD Hoàng Phúc (*đơn vị Tư vấn giám*

sát): Phải thường xuyên có mặt hiện trường để theo dõi, đơn đốc tiến độ thi công của nhà thầu, theo dõi việc thực hiện của nhà thầu theo các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở tại khoản 1 Công văn này.

3. Công ty TNHH Tư vấn ĐT và XD Quang Trung (*đơn vị Tư vấn thiết kế*):

Phối hợp với các bên liên quan khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh khi cần thiết phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng; thực hiện trách nhiệm giám sát tác giả công trình.

4. Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT và XL Minh Hưng (*đơn vị Tư vấn Quản lý dự án*): Đơn đốc nhà thầu tập trung vật liệu, nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành theo tiến độ của hợp đồng; đồng thời đơn đốc lập hồ sơ hoàn thành, tham mưu Chủ đầu tư trong công tác nghiệm thu thanh toán.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng: QLCL;
- Lưu: VT, QLGT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong