

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:
Sửa chữa, bổ sung hệ thống An toàn giao thông trên
tuyến Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 19/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-CĐBVN ngày 10/10/2023 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, bổ sung hệ thống An toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 562/QĐ-CĐBVN ngày 26/01/2024 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, bổ sung hệ thống An toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 112/KHTC ngày 11/4/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo kết quả thẩm định số 148/QLCL ngày 17/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, bổ sung hệ thống An toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Cập nhật giá nhiên, vật liệu cho phù hợp; điều chỉnh giảm thuế VAT theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ; điều chỉnh các chi phí trong dự toán theo quy định hiện hành.

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh:

Đơn vị: Đồng

TT	Hạng mục chi phí	Dự toán đã duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1	Chi phí xây dựng	1.703.873.000	1.676.821.000	-27.052.000
2	Chi phí quản lý dự án	37.473.000	46.951.000	+9.478.000
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	179.123.000	179.275.000	+152.000
4	Chi phí khác	46.622.000	50.892.000	+4.270.000
5	Chi phí dự phòng	32.909.000	46.061.000	+13.152.000
	Tổng cộng	2.000.000.000	2.000.000.000	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn ĐT&XD Quang Trung và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cục ĐBVN (b/c);
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(dvbinh).

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Phong**